

Informacja na temat wdrażania i zaawansowania zadań ujętych w planie inwestycyjnym na 2024 rok.

I. Transport i łączność

1. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 439 na terenie Gminy Syców w zakresie budowy chodnika wraz z częściową kanalizacją deszczową w m. Drołtowice – etap I (współudział Gminy – pomoc rzeczowa)

Realizowane przez Gminę Syców zadanie jest obecnie na etapie tworzenia dokumentacji projektowej z terminem wykonania do 20 grudnia 2024 roku. Projekt został pozytywnie zaopiniowany przez DSDiK we wrześniu br. W październiku przewidziano złożenie do zaopiniowania operatu wodnoprawnego oraz wystąpienie o pozwolenie wodnoprawne. Chodnik zaplanowano na długości ok. 1500 m od skrzyżowania z drogą krajową nr 25 do końca zabudowań przy drodze wylotowej w kierunku Zawady wraz z częściową kanalizacją deszczową. Koszt wykonania dokumentacji projektowej to 144.156,00 zł.

2. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 439 w zakresie budowy chodnika w m. Wojciechowo-Zawada wraz z budową kanalizacji deszczowej – etap II w miejscowości Zawada (współudział Gminy – pomoc finansowa)

Zadanie będzie realizowane przez DSDiK w 2025 roku przy partycypacji finansowej Gminy Syców. W kwietniu 2024 roku podpisano porozumienie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminy Syców dla Województwa Dolnośląskiego na realizację przedmiotowego zadania. Jest to kontynuacja budowy chodnika w pasie drogowym drogi wojewódzkiej w m. Zawada. Całkowity koszt realizacji oszacowany jest na kwotę 564.057,58 zł. Kwota pomocy finansowej Gminy Syców wynosi 192.946,18 zł.

3. Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 448 z drogą powiatową nr 1500D z uwzględnieniem ul. Malczewskiego i Nowy Dwór w Sycowie (współudział Gminy – pomoc finansowa)

Zadanie realizowane przez Województwo Dolnośląskie przy pomocy finansowej Gminy Syców dotyczy przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 439 (dawnej 448) z drogą powiatową nr 1500D z uwzględnieniem drogi gminnej ul. Malczewskiego w postaci czterowłotowego ronda. Przebudowa obejmuje również powstanie przejść dla pieszych, przebudowy ścieżek rowerowych oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego. Skrzyżowanie zostanie doświetlone. Prace budowlane rozpoczęły się w kwietniu 2024 roku, a zakończenie robót planowane jest na pierwszy kwartał 2025 roku. Szacowany koszt inwestycji to 7.665.872,34 zł, udział Gminy Syców wynosi 3.365.302,79 zł.

4. Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji „Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 449 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w m. Syców wraz z budową kanalizacji deszczowej przy ul. Kaliskiej – etap II (do dyskontu)

Na podstawie porozumienia zawartego z DSDiK Gmina Syców opracowuje dokumentację projektową dla ciągu pieszo-rowerowego łączącego ostatni odcinek istniejącego chodnika oraz istniejącej ścieżki pieszo-rowerowej na ulicy Kaliskiej aż do

dyskontu Biedronka. Koszt opracowania przedmiotowej dokumentacji wynosi 108.240,00 zł. Opracowana dokumentacja jest przedmiotem uzgadniania i zatwierdzana przez DSDik we Wrocławiu.

5. Budowa drogi gminnej w miejscowości Działosza

W ramach inwestycji zaprojektowana zostanie droga o nawierzchni bitumicznej o szerokości 4,0 - 5,0m i długości ok. 1069m. W zakresie inwestycji planowane jest wykonanie zjazdów z betonu asfaltowego oraz zieleni. Umowa została podpisana w dniu 07.02.2024r. na kwotę: 2 969 220,00 zł w tym dofinansowanie Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 1 927 492,00 zł. Termin realizacji inwestycji: 31.03.2025 rok. Obecnie trwają uzgodnienia projektowe, prowadzona jest również procedura związana z uzyskaniem decyzji środowiskowej i wodnoprawnej. Inwestycja powstaje w ramach specustawy drogowej ZRID.

6. „Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej osiedla w rejonie ul. Kaliskiej i ul. 15-lecia w Sycowie –Etap I” (osiedle Królów)

W zakresie zrealizowanego zadania wykonano uzbrojenie terenu w sieć kanalizacji deszczowej o długości 1690m i sieć kanalizacji sanitarnej o długości 1445m wraz z przykanalikami sanitarnymi, zbierającej ścieki sanitarne z terenu na północno-zachodniej części miasta Sycowa, z osiedla wzdłuż ulic: Bolesława Chrobrego, Kaliskiej i Lawendowej w Sycowie.

Dodatkowo zaprojektowano oraz wykonano konstrukcję ok. 430 m jezdni o szerokości 5,5 m przy ul. Chrobrego.

Protokół odbioru końcowego prac podpisano dnia 17.09.2024r.

Koszt realizacji inwestycji wyniósł 9.286.168,09 zł w tym dofinansowanie z POLSKIEGO ŁADU w kwocie 8.821.859,69 zł.

7. Droga dojazdowa do gruntów rolnych - Etap II Ślizów

Przedmiotem realizowanej obecnie inwestycji jest robota budowlana polegająca na przebudowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ślizów na długości 310 mb. Jest to kontynuacja I etapu zrealizowanego w 2023r. W ramach zadania wykonana zostanie nowa nawierzchnia asfaltowa o szerokości 3,5m wraz ze zjazdami i pobocznymi z kruszywa. Zadanie dofinansowane jest ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego. Wartość inwestycji to 399,5 tys. zł. Dofinansowanie wynosi: 124 tys. zł. Zakończenie przedmiotowej inwestycji planowane jest na koniec listopada bieżącego roku. Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 22.10.2024r.

8. Remont drogi gminnej nr 101685D ul. Kościuszki i ul. Pułaskiego w Sycowie, poprzez przebudowę chodników, wymianę nawierzchni wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną

W ramach zawartego z Sycowską Gospodarką Komunalną Sp. z o.o. porozumienia w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono wykonawcę oraz inspektora nadzoru inwestorskiego. Roboty rozpoczęły się 21 października b.r. W zakresie SGK znajduje się budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej, natomiast w zakresie Gminy Syców znajduje się budowa sieci kanalizacji deszczowej oraz remont dróg gminnych ul.

Pułaskiego i ul. Kościuszki. Łączna wartość zadania to 3.820.000,00 zł., w tym remont dróg – 2.050.000,00 zł., budowa sieci kanalizacji deszczowej 585.000,00 zł (po stronie Gminy), budowa sieci kanalizacji sanitarnej – 485.000,00 zł oraz budowa sieci wodociągowej – 700.000,00 zł (po stronie SGK). Wysokość dofinansowania z Rządowego Funduszu rozwoju dróg wynosi 80% wartości remontu dróg. Zakończenie prac planowane jest na koniec sierpnia 2025 roku.

9. Przebudowa drogi gminnej nr 101768D w m. Stradomia Wierzchnia

Trwa wykonanie dokumentacji projektowej. Termin wykonania przedmiotowej dokumentacji planowany jest na koniec listopada bieżącego roku. Koszt: 51.660,00 zł.

10. Przebudowa drogi gminnej nr 101774D w ciągu ul. Sosnowej w m. Wioska”

Trwa wykonanie dokumentacji projektowej. Termin wykonania przedmiotowej dokumentacji planowany jest na koniec listopada bieżącego roku. Koszt: 57.810,00 zł.

11. Przebudowa drogi gminnej nr 101722D w ciągu ul. Leśnej w Sycowie

Trwa wykonanie dokumentacji projektowej. Termin wykonania przedmiotowej dokumentacji planowany jest na koniec listopada bieżącego roku. Koszt: 49.200,00 zł.

12. Przebudowa drogi gminnej w m. Wioska, ul. Azaliowa

Inwestycję zakończono w marcu b.r. Zakres prac obejmował wykonanie konstrukcji podbudowy drogi, nawierzchni jezdni, poboczy oraz zjazdów na posesje. Całkowita długość wybudowanego odcinka drogi wynosi ok. 189m.

Koszt realizacji inwestycji wyniósł 398 526,78 zł.

13. Przebudowa zabytkowego Centrum Miasta Syców

Inwestycja jest w trakcie realizacji. Wymianie podlega infrastruktura podziemna, sieć wodno – kanalizacyjna, budowa chodników, parkingów i zatok autobusowych wraz z przebudową rynku. Zadanie realizowane w trybie Zaprojektuj-Wybuduj. Wykonawcą zadania jest firma LARIX. Wartość inwestycji to 22.100.000,00 zł. Dofinansowanie w kwocie niecałych 9.000.000 zł. Umowny termin realizacji - maj 2025r. Zrealizowano już budowę infrastruktury podziemnej oraz część drogową wzdłuż ulic: Księdza Rudy i Wojska Polskiego. Trwają analogiczne prace na ulicy Gorczycy, Placu Wolności i Jana Pawła II. Trwają konsultacje z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków dotyczące szczegółów zagospodarowania Placu Wolności.

14. Budowa drogi gminnej ul. Jacka Malczewskiego w Sycowie

Realizowana inwestycja połączy drogę powiatową nr 1495D z drogą wojewódzką nr 439 poprzez realizowane obecnie rondo w m. Nowy Dwór.

W ramach inwestycji zaprojektowano włączenie do drogi powiatowej nr 1495D poprzez rondo, nową jezdnię o nawierzchni asfaltowej i szerokości 7,0m i długości ok. 1610m, chodnik z betonowych elementów prefabrykowanych po północno-zachodniej stronie

drogi o szerokości 1,5-2 metry oraz drogę dla pieszych i rowerzystów z nawierzchni asfaltowej po południowo-wschodniej stronie drogi. W zakresie inwestycji zaprojektowano zjazdy indywidualne i publiczne w miejscu istniejących. W ramach inwestycji zaprojektowano również zieleń drogową.

Umowa z wykonawcą została podpisana w dniu 08.08.2024r. na kwotę: 14.787.376,64 zł., w tym dofinansowanie z POLSKIEGO ŁADU w kwocie 8.000.000,00 zł.

Termin realizacji inwestycji: 30.06.2026 rok.

15. „Remont dróg gminnych ul. Pogodnej, ul. Tęczowej i ul. Słonecznej w m. Syców wraz z infrastrukturą”

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie remontu układu komunikacyjnego ul. Pogodnej oraz ul. Tęczowej polegający na wymianie istniejącej konstrukcji jezdni na nową: ul. Pogodnej na dł.126,10 i ul. Tęczowej na dł. 60,7m, wykonanie odwodnienia drogi, ułożenie krawężników betonowych, wykonanie wpustów ulicznych, studni rewizyjnych oraz trawników.

Umowa z wykonawcą została podpisana w dniu 10.09.2024r. na kwotę: 644.950,50 zł. w tym dofinansowanie z POLSKIEGO ŁADU w kwocie 612.702,97 zł

Termin realizacji inwestycji: 10.07.2025 rok.

Remont ul. Słonecznej zostanie zrealizowany w II etapie.

16. Wykonanie dokumentacji projektowej dla ulicy Strefowej w m. Syców

Ze względu na zwłokę w realizacji umowy Gmina Syców rozwiązała umowę z wykonawcą zadania.

II. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Bezpieczna wieś (Komorów)

Celem zadania jest zakup i montaż 3 nowych lamp solarnych w pasie drogi gminnej dz. nr 204 w miejscowości Komorów. Projekt realizowany w ramach zadania „Bezpieczna wieś” finansowanego ze środków Budżetu Obywatelskiego na rok 2024. Obecnie trwają prace projektowe. Termin zakończenia przedmiotowego zadania zaplanowany jest do końca bieżącego roku.

2. Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Syców – dokumentacja projektowa

Zadanie dotyczy wykonania dokumentacji projektowych na budowę oświetlenia ulicznego na terenie gminy. W ramach zabezpieczonych w budżecie środków podpisano umowy na wykonanie dokumentacji:

- Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu drogi gminnej nr 101774D ul. Graniczna w Sycowie”.
- Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wioska w ciągu drogi gminnej nr 123104D” (przedłużenie ul. Lawendowej).

- Wykonanie dokumentacji na rozbudowę oświetlenia ulicznego w rejonie ulicy Błękitnej.
 - Wykonanie dokumentacji na budowę oświetlenia ulicznego w rejonie ulicy Reja w Sycowie.
 - Wykonanie dokumentacji na budowę oświetlenia ulicznego w rejonie ulicy Jakimowicza w Sycowie.
 - Wykonanie dokumentacji na rozbudowę oświetlenia ulicznego w m. Drołtowiec.
- Zlecone prace projektowe znajdują się na różnym etapie projektowania.

3. Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Syców

W ramach tej inwestycji zabezpieczono środki przeznaczone na modernizację oświetlenia na terenie Gminy Syców w ramach programu „Rozświetlamy Polskę”. Całość inwestycji to 408 500,00 zł z czego 81 700 zł to 20% naszego wkładu własnego. Promesa z Polskiego Ładu na kwotę 326 800,00 zł.

Dla potrzeb programu zawarto umowę dzierżawy pomiędzy Gminą Syców a spółką Oświetlenia Ulicznego i Drogowego w Kaliszu, która pozwoli Gminie jako beneficjentowi programu Rozświetlamy Polskę (zgodnie z warunkami programu) na wymianę 215 szt. opraw oświetleniowych co przełoży się na zmniejszenie kosztów zużycia energii elektrycznej oraz poprawę bezpieczeństwa. Obecnie Spółka prowadzi postępowanie przetargowe dotyczące wyboru wykonawcy. Termin realizacji – 9 miesięcy od podpisania umowy ze Spółką.

III. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Budowa budynku sportowo - rekreacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w m. Gaszowice

Zakres zrealizowanej inwestycji obejmował budowę na działce nr 75/3 w Gaszowicach prefabrykowanego budynku kontenerowego, spełniającego funkcje budynku sportowo – rekreacyjnego, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Zakres prac obejmował:

- wykonanie prefabrykowanego kontenerowego budynku sportowo – rekreacyjnego
- wykonanie płyty fundamentowej do posadowienia budynku sportowo – rekreacyjnego
- wykonanie instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w budynku
- wykonanie dojazdów i dojazdów
- wykonanie miejsc postojowych
- wykonanie hydrantu zewnętrznego
- budowę przyłączy wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i elektroenergetycznego.

Odbioru końcowego dokonano w dniu 27.09.2024r.

Koszt realizacji inwestycji: 1.056.469,70 zł., w tym dofinansowanie ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 236.187,65 zł.

2. Modernizacja budynku przy ul. Kaliska 41 w Sycowie

Modernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Kaliskiej dotyczyła:

- wykonania nowych tynków,
- wykonania izolacji przeciwwilgociowych ścian,

- wymiany stolarki okiennej wraz z parapetami zewnętrznymi,
- wymiany stolarki drzwiowej zewnętrznej,
- wykonania nowego ogrodzenia,
- wykonania chodnika,
- wykonania trawników,
- wykonania instalacji antenowej zbiorczej.

Obecnie trwają prace odbiorowe.

Na realizację zadania o wartości 423 tys. zł. uzyskano dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach POLSKIEGO ŁADU w wysokości 200 tys. zł.

3. Prace konserwatorskie przy budynku kostnicy w zespole cmentarza komunalnego w m. Syców

Wykonane prace dotyczyły m.in.: zmiany pokrycia dachu (usunięcie papy i deskowania, ułożenie nowej blachy płaskiej na rąbek stojący), wzmocnienia/wymiany elementów konstrukcyjnych dachu, wykonania obróbek blacharskich, wymiany rynnowania, wykonania izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych, wykonania dwóch warstw tynku renowacyjnego (tynk na bazie wapna trasowego, białego cementu, piasku), malowania farbą podkładową oraz nawierzchniową, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej.

Obecnie trwają prace odbiorowe.

Na realizację zadania o wartości 214,8 tys. zł. uzyskano dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach POLSKIEGO ŁADU o wartości 210,5 tys. zł.

4. Wykonanie prac konserwatorskich przy rzeźbach czterech pór roku w m. Syców

Zabytki ruchome wpisane do rejestru zabytków województwa dolnośląskiego - 4 rzeźby klasycystyczne stojące przed kościołem ewangelickim w Sycowie przy ul. Szkolnej – marmurowe personifikacje 4 pór roku: alegoria zimy, jesieni, lata i wiosny.

Zakres prac obejmował: przygotowanie programu prac konserwatorskich, uzyskanie pozwolenia Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu, wykonanie prac konserwatorskich polegających na demontażu figur wraz z podstawami, wykonanie renowacji zgodnie z wytycznymi konserwatora oraz posadowienie figur w miejscu uzgodnionym z Konserwatorem.

Umowa została podpisana w dniu 14.02.2024r. na kwotę: 68.388,00 zł., w tym dofinansowanie z POLSKIEGO ŁADU w kwocie 67.020,24 zł.

Zadanie zrealizowano w umownym terminie.

5. Modernizacja dachu na budynku PP1 w Sycowie

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja dachu budynku Publicznego Przedszkola Nr 1 im. Koszałka Opalka w Sycowie polegająca na wymianie pokrycia dachowego dachu skośnego na konstrukcji drewnianej wraz z wykonaniem robót budowlanych oraz dekarских.

Umowa z wykonawcą została podpisana w dniu 18 kwietnia 2024r. na kwotę: 469.245,94 zł. w tym dofinansowanie z Polskie Ładu w kwocie 459.861,02 zł.

Zakres wykonywanych prac oraz dofinansowanie zwiększono o wymianę okien na tarasie przedszkola.

Zakończenie przedmiotowej inwestycji planowane jest na koniec listopada bieżącego roku.

6. Aktywnie dla Mieszkańców Wielowśi – Budowa I Wiaty Biesiadno - Piknikowej w sołectwie Wielowieś w strefie wypoczynku pn. „Przystań Wielowieś”

Celem zadania było wykonanie wiaty rekreacyjnej w m. Wielowieś na działce nr 121/5 w ramach środków z Budżetu Obywatelskiego w 2024 r. Zadanie zostało zrealizowane i odebrane w dniu 21 sierpnia 2024r. zgodnie z umową na kwotę 38.756,25 zł.

IV. Kultura fizyczna

1. Opracowanie PFU wraz z koncepcją modernizacji stadionu miejskiego w m. Syców

W ramach zadania opracowano PFU, przygotowano dokumentację i uzyskano zalecenia konserwatorskie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, przeprowadzono inwentaryzację zieleni, inwentaryzację istniejącego budynku klubowego i trybun oraz opracowano koncepcję projektu zagospodarowania obiektu, w tym koncepcję trybun oraz wykonano wizualizację inwestycji. Protokół odbioru końcowego prac podpisano dnia 16.08.2024r. Koszt realizacji inwestycji wyniósł 52.890,00 zł.

2. Przebudowa skateparku w m. Syców w ramach rozwoju ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej

Zakończona w marcu b.r. przebudowa przyparkowego skateparku polegała na demontażu istniejących i montażu nowych urządzeń. Urządzenia zostały zamontowane na istniejącym podłożu. Koszt realizacji inwestycji: 590.400,00 zł., w tym dofinansowanie 295.320,25 zł.

3. Rozbudowa terenów rekreacyjnych w m. Syców - budowa toru pumtrack oraz parku rekreacyjnego agility dla psów

Zadanie dotyczy budowy parku rekreacyjnego agility dla psów w obrębie parku miejskiego składającego się z 3 stref – dla małych i dużych psów oraz ze strefy „dzikiej”. Park będzie ogrodzony, oświetlony i wyposażony w urządzenia małej architektury dla psów tj, przeskok, pochylnie, równoważnie, talerzyki a w części „dzikiej” – kłody, betonowe rury i głązy. Elementy te wyprodukowane będą w stonowanej, niekontrastowej kolorystyce, a oświetlenie, ławki i kosze będą dostosowane do pozostałych obiektów małej architektury znajdującej się w parku miejskim.

Drugą część zadania stanowi budowa toru rowerowego typu pumtrack przy ul. Chrobrego o szerokości ok. 2,5 m i długości ok. 148 m o łącznej powierzchni ok. 434 m². Tor będzie wykonany z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Konstrukcję będzie stanowił nasyp gruntowo – żwirowy mineralno-piaszczysta konstrukcja zagęszczona mechanicznie. Koszt zadania to 1.453.860,00 zł, kwota dofinansowania z rządowego funduszu Polski Ład wynosi 1.424.782,80 zł, co stanowi 98% wartości inwestycji. Zakończenie prac planowane jest na październik 2025 roku.

Zastępca Naczelnika

Marek Grenda





URZĄD MIASTA I GMINY
w SYCOWIE


Wydział Infrastruktury Technicznej i Inwestycji

56 – 500 Syców, ul. Mickiewicza 1 Tel./fax (0-62) 785 5117, 785 5104 e – mail: infrastruktura@sycow.pl

Syców, dnia 23.10.2024 r.

Sz. P.

Joanna Nowak
Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Sycowie



W załączeniu przekazuję informację na temat oceny wdrażania i zaawansowania zadań ujętych w planie inwestycyjnym na 2024r.

Z poważaniem,

Zastępca Naczelnika


Marek Grenda

Do wiadomości:

1. Biuro RM w Sycowie
2. a/a

Handwritten text, possibly a signature or name, located in the upper left quadrant of the page.

Handwritten text, possibly a date or a short note, located below the first block of text.

Handwritten text, possibly a name or a title, located below the second block of text.